

*Ministero della cultura*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

DETERMINA DI DILAZIONE DEI TEMPI CONTRATTUALI PER “VALORIZZAZIONE DEL SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE - LOTTO II – OPERE DI VALORIZZAZIONE AMBIENTI DELLA VIA TECTA SERVIZIO PER IDEAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARATI DI VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE”.**CIG: B6AE2F1EB6****PREMESSO**

- che con determina n. 97 del 30 aprile 2025 è stato dato avvio alla Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di “Valorizzazione del Santuario di Ercole Vincitore - lotto II – Opere di valorizzazione ambienti della via Tecta, servizio per ideazione, fornitura e installazione di apparati di valorizzazione e comunicazione”;

- che l'affidamento si è svolto tramite piattaforma DigitalPa, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 D.Lgs. 36/23;

- che ai sensi del punto 3 del Disciplinare di gara l'importo complessivo stimato a base di gara, riferito alla durata contrattuale è pari ad Euro € 420.000,00 di cui costi della sicurezza Euro 6.168,00 non soggetti a ribasso.

VISTA

la nomina a R.U.P. della dott.ssa Viviana Carbonara, funzionario archeologo dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, con nota prot. n. 121 del 19/06/2023, relativamente al suddetto finanziamento, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per legge, come da dichiarazione rilasciata agli atti dell'Istituto;

DATO ATTO

- che in data 05/06/2025 alle ore 12.00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- che entro i suddetti termini sono pervenute n. 6 offerte;
- che il primo classificato è risultato l'RTI Ediguida srl/Incoerenze srl;

VISTI

la determinazione n. 225 del 23/09/2025 di aggiudicazione dei servizi di “Valorizzazione del Santuario di Ercole Vincitore - lotto II – Opere di valorizzazione ambienti della via Tecta, servizio per ideazione, fornitura e installazione di apparati di valorizzazione e comunicazione” in favore del RTI Ediguida srl/Incoerenze srl, capofila Ediguida srl, con sede in via Pietro Nenni, 6, 84013, Cava de' Tirreni (SA), P.IVA n. 02450970658, per un importo di 287.573,76 € comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a 6.168,00 € esclusa IVA;

-il contratto n. 94 del 10/11/2025 mediante il quale si affidavano i servizi di “Valorizzazione del Santuario di Ercole Vincitore - lotto II – Opere di valorizzazione ambienti della via Tecta, servizio per ideazione, fornitura e



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- installazione di apparati di valorizzazione e comunicazione” all’RTI Ediguida srl/Incoerenze srl, capofila Ediguida srl, con sede in via Pietro Nenni, 6, 84013, Cava de’ Tirreni (SA) – P.IVA n. 02450970658;
- che per la realizzazione del layout progettuale, fermo restando i termini per la verifica in progress, si prevedeva un tempo complessivo di 90 giorni;
 - per la verifica del layout progettuale un tempo complessivo di 25 giorni, di cui 15 gg naturali e consecutivi, prima fase; 10 gg naturali e consecutivi, fase conclusiva di verifica;
 - che per quanto riguarda la fornitura e posa in opera oggetto di progettazione la tempistica è stata commisurata in 30 giorni per la fornitura e 50 giorni per la posa in opera compatibilmente con l’apertura graduale al pubblico delle aree non interessate dai singoli interventi;
 - nel calcolo del tempo di cui al precedente periodo si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie.
 - il verbale di consegna delle aree e avvio delle attività del 5 dicembre 2025, con il quale si stabiliva l’inizio delle stesse alla data del 9 dicembre 2025;
 - i verbali di sospensione e ripresa delle attività per l’incarico in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- l’affidatario ha fatto richiesta di proroga del termine contrattuale a mezzo PEO in data 03/04/2026 e acquisita al ns. prot. con numero 1144 del 22 aprile 2026, motivando detta richiesta con alcune criticità che stanno incidendo sull’avanzamento delle attività attualmente in essere, oltre alla progettazione esecutiva delle forniture e prodotti in corso di modifica in relazione allo stato dell’arte di alcuni locali e relative aperture e chiusure. In particolare, segnalando problematiche legate a infiltrazioni nelle sale da adibire a museo (ambienti 81/82) e il contestuale svolgimento di interventi di restauro su alcuni reperti.
- detta dilazione, allorché concessa, non inficia la possibilità di aprire al pubblico i settori non interessati dalle suddette problematiche.
- la consegna cadenzata delle forniture si specificherà attraverso verbali interni;
- in particolare si richiede il completamento della fornitura e posa in opera di tutti gli apparati divulgativi non digitali per consentire la fruizione al pubblico di una parte degli ambienti a nord della via Tecta entro il 30 giugno.

RICHIAMATI

- la nota del RUP n. prot. 1188 del 27 aprile 2026 alle cui motivazioni si fa espresso rimando;
- i verbali interni redatti a seguito dei sopralluoghi con l’operatore economico;

Tutto ciò premesso, considerato e dato atto,

DETERMINA

- di approvare per i fini di cui in premessa gli accordi negoziali qui compiegati nonché la revisione del cronoprogramma che non comporta un aumento dell’impegno complessivo del contratto;



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- di autorizzare la dilazione dei termini stabilendo il termine di consegna al 30 settembre 2026;
- di procedere alla pubblicazione sui canali istituzionali e non ritiene necessari ulteriori obblighi di pubblicazione;
- di trasmettere il presente atto all'appaltatore.

IL DIRETTORE
Dott. Alberto Samonà



MINISTERO
DELLA
CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it