Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

DETERMINA DI IMPLEMENTAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AVENTE AD OGGETTO LA VARIAZIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI INERENTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI "*Messa in sicurezza, conservazione, restauro e valorizzazione del santuario di ercole vincitore a Tivoli, auditorium e parcheggio, nell'ambito del piano strategico "grandi progetti culturali". - lotto 1 - consolidamento e restauro ambienti via Tecta - affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione*". – Affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 – Determina a contrarre n. 159 del 22.10.2020 – Contratto in data 11 maggio 2021 n. di rep. 14 registrato a Tivoli presso la sede di Villa d'Este in Piazza Trento, 5.

CIG: 8480193CA2 **CUP F35C17000800001**

PREMESSO CHE:

- Sulla base della determina n. 170 del 13/12/2019 la gara di appalto veniva indetta con procedura aperta effettuata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016.
- All'esito delle operazioni di gara risultava aggiudicatario dell'appalto l'operatore economico Studio Croci & Associati RTP, con sede in Via Marco Polo n. 37 – 00154 Roma, cui ha fatto seguito il contratto in data 11 maggio 2021 n. di rep. 14 registrato a Tivoli presso la sede di Villa d'Este in Piazza Trento, 5 il giorno 11 maggio 2021.
- che in data del 11/05/2021 (Rep. 14) è stato stipulato il contratto di appalto tra l'Istituto e la RTP. Studio Croci & Associati per un importo complessivo di Euro **191.614,50 €** al netto del ribasso d'asta del 50,23% .

CONSIDERATO CHE:

- Una variazione all'importo dell'affidamento si è resa necessaria a seguito delle circostanze ivi esposte che risultano non prevedibili all'atto dell'aggiudicazione, se non previa esecuzione del rilievo e tutte le attività conoscitive dal piano della Via Tecta oltre al confronto e allo studio con la letteratura esistente.

MiC MINISTERO DELLA CULTURA
VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC:mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it

- tale variazione persegue l'obiettivo di opportuna tutela della "cosa pubblica" da un lato (peraltro in perfetta linea con l'applicazione delle linee di comportamento di cui al D.M. 49/18) e, dall'altro, fa salva la "reputazione d'impresa" dell'operatore economico esecutore dell'appalto, riverberandosi in pregio all'efficienza prestazionale e al "buon risultato" atteso dalla committenza.

APPURATO

- che le ragioni dell'intrapreso comportamento sono da ricercare in circostanze non prevedibili al momento dell'affidamento;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

di approvare per i fini di cui in premessa l'accordo negoziale qui compiegato, rimandando al medesimo i relativi termini, patti e condizioni, sempre e comunque in pregio alla tutela erariale.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Dott. Andrea Bruciati